



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO **EE-03189**

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 011 del 18 de octubre de 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto **"REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2013004680047 siendo designado como ejecutor el Departamento de Santander.

Que mediante Decreto No. 302 del 30 de octubre del 2013, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto **"REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2013004680047 y con recursos del SGR.

Que para la ejecución del proyecto **"REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** se suscribieron los contratos, Contrato de obra No. 978 del 11 de febrero de 2014, por valor de \$ 496.411.678,68 y dentro del Contrato de Interventoría No. 952 del 27 de enero de 2014, por valor de \$ 25.819.624

16 MAR 2015



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que mediante consignación realizada a la Tesorería Departamental se reintegró la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$ 6.333,26) de acuerdo a certificación emitida por la Directora Técnica de Tesorería.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto **"REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2013004680047 en donde se indicó lo siguiente:

TIPO DE CONTRATO	OBRA					
CONTRATO No. FECHA	0978 DEL 11 DE FEBRERO DE 2014					
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EMBALSE R/L EDGAR DARIO DELGADO RUGELES					
NIT. O CC No.	900.694.148-3					
CONCEPTO	REHABILITACION Y OPTIMIZACION DEL EMBALSE LA LAJA QUE SURTE DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
VALOR INICIAL	\$ 496.411.678,47					
VALOR ADICIONAL	0					
ANTICIPO INICIAL (40%)	\$ 198.564.671,47					
ANTICIPO ADICIONAL (%)	0					
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES					
PLAZO ADICIONAL	0					
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO	UNION TEMPORAL LAS LAJAS R/L LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ No. 0952 DEL 27 DE ENERO DE 2014					
NIT O C.C. No. DEL INTERVENTOR	900.691.597-3					
SUPERVISOR	LUZ YANETH NIÑO LIZCANO DESIGNACION 14 DE FEBRERO DE 2014					
FECHA DE INICIACION	4 DE ABRIL DE 2014					
ACTA DE SUSPENSION	No. 1	No. 2	No.	11/07/2014	25/08/2014	DDMMAAA
ACTA DE REINICIACION	No. 1	No. 2	No.	11/08/2014	05/03/2015	
FECHA DE TERMINACION	12 DE MARZO DE 2015					
MUNICIPIO	CURITI - ARATOCA					
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					

RELACION Y BALANCE:

VALOR CONTRATO INICIAL	\$496.411.678,68	
VALOR CONTRATO DICIAL	\$0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$198.564.671,47
ANTICIPO ADICIONAL		\$0,00
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 1		\$201.049.902,71
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 2		\$47.015.520,61
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 3		\$49.591.838,28
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$189.745,61
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$496.411.678,68	\$496.411.678,68

16 MAR 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN 4	PÁG 3 DE 5
------------	------------------------	-----------------	-----------	------------

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA					
CONTRATO No. FECHA	952 DEL 27 DE ENERO DE 2014					
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS LAJAS R/L LEIDY BIBIANA ARENAS LOPEZ					
NIT. O CC No.	900.691.597-3					
CONCEPTO	INTERVENTORIA REHABILITACION Y OPTIMIZACION DEL EMBALSE LA LAJA QUE SURTE DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
VALOR INICIAL	\$ 25.819.624,00					
VALOR ADICIONAL	0					
ANTICIPO INICIAL	0					
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES					
PLAZO ADICIONAL	0					
SUPERVISOR	LUZ YANETH NIÑO LIZCANO DESIGNACION 27 DE ENERO DE 2014					
FECHA DE INICIACION	4 DE ABRIL DE 2014					
ACTA DE SUSPENSION	No. 1	No. 2	No.	11/07/2014	25/08/2014	DOMMAAA
ACTA DE REINICIACION	No. 1	No. 2	No.	11/08/2014	05/03/2015	
FECHA DE TERMINACION				12 DE MARZO DE 2015		
MUNICIPIO				CURITI - ARATOCA		
OFICINA GESTORA				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

RELACION Y BALANCE:

VALOR CONTRATO INICIAL	\$25.819.624,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$0,00
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 1		\$15.685.421,57
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 2 E INFORME FINAL		\$10.134.202,43
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$25.819.624,00	\$25.819.624,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680047, según los indicadores fueron:

16 MAR 2016



RESOLUCION	CODIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	------------

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL VERTEDERO AL DOBLE	3 M	3 M	100%
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN POSTE DE CEMENTO Y ALAMBRE DE PUAS	2500 M	2410 M	96.4%
IMPERMEABILIZACIÓN DEL DIQUE DEL EMBALSE	650 M2	650 M2	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (anexo)**RECURSOS DEL SGR**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR	\$ 523.789.802,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 522.231.302,68	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 1.558.499,32
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 522.231.302,68	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 522.041.557,07	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 189.745,61
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$ 1.748.244,93

Se informa que los saldos no ejecutados y no comprometidos a favor de Regalías del Departamento pueden ser liberados.

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	21/07/2015	\$ 6.333,26
Valor no ejecutado		
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros		\$ 0,00
TOTAL		\$ 6.333,26

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto "REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680047 con los siguientes resultados, recomendaciones y/o conclusiones:

ARTÍCULO SEGUNDO: No existe un saldo pendiente por reintegrar de acuerdo a certificación emitida por la Directora Técnica de Tesorería.

16 MAR 2016

[Firma]



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-88	FECHA 03-11-16	VERSIÓN 4	PÁG 5 DE 5
------------	------------------------	----------------	-----------	------------

ARTÍCULO TERCERO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680047, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

16 MAR 2016




MAURICIO MEJÍA ABELLO
Secretario de Infraestructura


Proyectó:


César Augusto Rueda Pinilla
Profesional Universitario – Dirección de Aguas y Saneamiento Básico

Revisó:



Sergio Pitta Rueda
Coordinador jurídico – Secretaría de Infraestructura

VoBo:


Cesar Augusto Garcia Duran
Director de Proyectos y Regalías



01730



CARTA

CÓDIGO	AP-AI-RG-110
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
PÁGINA	Página 1 de 2

No.2016002

LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se ha registrado en el Libro Auxiliar de la Cuenta de Ahorros No. 736-00206-4 del Banco BBVA denominada DEPARTAMENTO DE SANTANDER-ASIGNACIONES DIRECTAS SGR el siguiente depósito correspondiente a proyecto financiado con recursos del SISTEMA GENERAL REGALÍAS, así:

BPIN 2013004680047

NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO/ CONVENIO	OBJETO	REINTEGRO		VALOR
		CONCEPTO	FECHA DEPOSITO	
978/2014	REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Rendimientos Financieros	Julio 21/2015	6.333,26
			TOTAL	6.333,26

Se expide en Bucaramanga a los 16 de Marzo de 2016.

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboro: End Rueda Prada



BALANCE FINANCIERO

Rehabilitación y Optimización del Embalse la Laja, que surte de agua los municipios de Cabrera, Barrichara y Villanueva del Departamento de Santander

Nombre del Proyecto: Rehabilitación y Optimización del Embalse la Laja, que surte de agua los municipios de Cabrera, Barrichara y Villanueva del Departamento de Santander

SGR - Asignaciones \$ 523.789.802,00 OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: _____

Directas _____

SGR - FONDOS _____

RELACION DE CONTRATOS:

Contrato No. 978 de 2014 Obra Civil

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 496.411.678,68	\$ 496.221.933,07	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 496.411.678,68	\$ 496.221.933,07	\$ 0,00	\$ 0,00

Contrato No. 952 de 2014 Interventoría

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 25.819.624,00	\$ 25.819.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 25.819.624,00	\$ 25.819.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
\$ 523.789.802,00	\$ 523.789.802,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO
\$ 522.231.302,68	\$ 522.231.302,68
VALOR NO COMPROMETIDO	VALOR NO COMPROMETIDO
\$ 1.558.499,32	\$ 1.558.499,32
VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CONTRATADO
\$ 522.231.302,68	\$ 522.231.302,68
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	VALOR EJECUTADO Y PAGADO
\$ 522.041.557,07	\$ 522.041.557,07
VALOR NO EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
189.745,61	189.745,61
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO
1.748.244,93	1.748.244,93

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	21/07/2015	6.333,26
Valor no ejecutado	NA	NA
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros	NA	NA
Valor no ejecutado	NA	NA
TOTAL		\$ 6.333,26

César Augusto Rueda Pinilla

Elaboró: César Augusto Rueda Pinilla
 Profesional Universitario - Dirección de Aguas y Saneamiento Básico

Luz Stella Ibañez García

Revisó: Luz Stella Ibañez García
 Técnica Operativa de la Dirección de Regalías - Sec. De Planeación

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 496.411.678,68	\$ 496.221.933,07
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ==>	\$ 496.411.678,68

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 25.819.624,00	\$ 25.819.624,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ==>	\$ 25.819.624,00

	<p>CARTA</p>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	Página 1 de 1

Bucaramanga, 15 de marzo de 2016

Doctora
LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Técnica de Tesorería
Departamento de Santander

Ref.: Remisión de soportes de rendimientos financieros, contrato 0978 de 2014, Proyecto BPIN 2013004680047


Respetada Doctora:



Por medio de la presente, remito soportes de rendimientos financieros del contrato 0978 de 2014, correspondiente al proyecto 2013004680047 **"REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, ejecutado por Unión Temporal Embalse, con NIT. 900.694.148-3, se relaciona:

- Copia de consignación banco BBVA por valor de \$6.333,26
- Estado de cuenta de abril de 2014.
- Estado de cuenta de mayo de 2014.
- Estado de cuenta de junio de 2014.
- Estado de cuenta de julio de 2014.
- Estado de cuenta de agosto de 2014.
- Estado de cuenta de septiembre de 2014.
- Estado de cuenta de octubre de 2014.
- Estado de cuenta de noviembre de 2014.
- Estado de cuenta de diciembre de 2014.
- Estado de cuenta de enero de 2015.
- Estado de cuenta de febrero de 2015.
- Estado de cuenta de marzo de 2015.
- Estado de cuenta de abril de 2015.
- Estado de cuenta de mayo de 2015.
- Estado de cuenta de junio de 2015.


Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,


OSCAR LIBARDO MARTINEZ SALAZAR
Profesional universitario - Dirección de Aguas y Saneamiento Básico

GOBIERNO DE SANTANDER TESORERÍA GENERAL	
Radicado	15 MAR 2016
Hora	11:45 AM
Recibido por	
Remitido a	



	CARTA	CODIGO	APA-RG-110
		VERSION	9
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	Página 1 de 1

Bucaramanga, 15 de marzo de 2016

Doctora
LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Técnica de Tesorería
Departamento de Santander

Ref.: Solicitud de Certificado de reintegro de rendimiento Financieros Proyecto BPIN 2013004680047


Respetada Doctora:

Por medio de la presente, me permito solicitar certificación de reintegro de rendimientos financieros del proyecto 2013004680047 "REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE LA LAJA, QUE SURTE DE AGUA LOS MUNICIPIOS DE CABRERA, BARICHARA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", ejecutado mediante los siguientes contratos:

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN
978	UNION TEMPORAL EMBALSE	11/02/2014	16/03/2015	15/09/2015
952	UNION TEMPORAL LAS LAJAS	27/01/2014	17/03/2015	01/12/2015

Lo anterior, con el fin de poder soportar el Acto Administrativo de Cierre del proyecto; de antemano agradezco la atención prestada y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,


OSCAR LIBARDO MARTINEZ SALAZAR
Profesional universitario - Dirección de Aguas y Saneamiento Básico

GOBERNACION DE SANTANDER
TESORERIA GENERAL

Radicado: _____
 Clase: _____
 Recibido por: _____
 Remitido a: _____

MAR 2016

