



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCIÓN NÚMERO **Es-15198** DE 2016

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 08 de fecha 06/09/2013 el OCAD Departamental de Santander y el Acuerdo N. 05 de fecha 18/10/2013 el OCAD Municipal aprobó el proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680023, siendo designado como ejecutor del proyecto, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante el Acuerdo N. 45 de fecha 7/12/2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el ajuste al proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN:

14 SEP 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

2013004680023, con el fin de liberar recursos no comprometidos por valor de \$13.860.185.48.

Que mediante solicitud al SUIFP N.270400 de fecha 18/11/2015 y aprobada por el OCAD Departamental de Santander el día 26/01/2016 aprobó el ajuste al proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680023, de conformidad al Acuerdo 20 de fecha 11/06/2014.

Que mediante Decreto No. 0250 del 30/09/2013 y N. 20 de fecha 23/01/2014 (Asignaciones Directas del Municipio de Puerto Wilches), el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto con BPIN: 2013004680023 con recursos de Asignaciones Directas SGR;

Que para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680023 se suscribieron dos (2) contratos:

- Contrato N. 2081-2014 cuyo objeto es "CONSTRUCCION COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por valor de \$1.697.372.213,20.
- Contrato N.2163-2014 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" por valor de \$88.730.548,32.

Los cuales en su ejecución tuvieron las siguientes modificaciones:

Adicional N. 1 en valor y tiempo con Recursos Propios al Contrato de obra N. 2081-2014 del 05 de junio de 2015 por \$804.076.317,66, Dos meses y Contrato de Interventoria N. 2163-2014 de 05 de junio de 2015 por \$23.448.904, Dos meses. Adicional N. 2 en tiempo de dos meses. Adicional N. 3 en tiempo de un mes. Adicional N. 4 en tiempo de un mes. Adicional N. 5 en tiempo de 45 días.

Que mediante consignación realizada a la tesorería departamental se reintegro la suma de \$347.798.99 por concepto de rendimientos financieros del contrato 2081-14 de acuerdo a Certificación de Tesorería del día 26 de julio de 2016.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680023 en donde se indico lo siguiente:

14 SEP 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
Contrato No.	2081		2163	
Fecha del Contrato	04 DE AGOSTO DE 2014		05 DE AGOSTO DE 2014	
Contratista	CONSORCIO INSTITUCIONES SANTANDER 2014 REP.LEGAL ANGEL JOSE ANGARITA PAREJA		ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO	
NIT o C.C.	900743975-9		91489818-8	
Objeto	CONSTRUCCION COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER		INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
Valor Inicial	1.697.372.213,20		88.730.548,32	
Plazo Inicial	SEIS (6) MESES		SEIS (6) MESES	
Plazo Adicional N. 1	DOS MESES (2)		DOS MESES (2)	
Plazo Adicional N. 2	DOS MESES (2)		DOS MESES (2)	
Plazo Adicional N. 3	UN MES (1)		UN MES (1)	
Plazo Adicional N. 4	UN MES (1)		UN MES (1)	
Plazo Adicional N. 5	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)		CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	
Supervisor	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO		JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO	
Interventor Contrato	ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO			
Fecha de Iniciacion	08/09/2014		08/09/2014	
Acta de Suspension N.1	07/11/2014		07/11/2014	
Acta de Suspension N.2	18/01/2016		18/01/2016	
Acta de Reinicio N. 1	16/02/2015		16/02/2015	
Acta de Reinicio N. 2	02/03/2016		02/03/2016	
Fecha de Terminacion	14/03/2016		14/03/2016	
Municipio	PUERTO WILCHES		PUERTO WILCHES	
Oficina Gestora	SECRETARIA DE EDUCACION		SECRETARIA DE EDUCACION	
Valor Contrato Inicial	1.697.372.213,20		88.730.548,32	
Valor Contrato Adicional	804.076.317,66		23.448.904,00	
Anticipo Inicial (40%)		678.948.885,28		
Anticipo Adicional				
Acta de Recibo Parcial N.1		46.306.906,20		3.633.515,95
Acta de Recibo Parcial N.2		564.027.819,21		44.225.079,89
Acta de Recibo Parcial N.3		70.923.269,00		5.558.081,55
Acta de Recibo Parcial N.4		171.405.453,00		3.531.865,05
Acta de Recibo Parcial N.5		84.993.994,00		3.023.383,94
Acta de Recibo Parcial N.6		80.765.887,00		5.431.729,03
Acta de Recibo Parcial N.7		113.817.341,00		21.817.781,48
Acta de Recibo Parcial N.8		426.551.096,00		0,00
Acta de Recibo Final		263.650.023,00		24.955.670,54
Saldo a Favor del Departamento		57.857,17		2.344,89
Sumas Iguales	2.501.448.530,86	2.501.448.530,86	112.179.452,32	112.179.452,32

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680023, según los indicadores fueron:

14 SEP 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INDICADOR	META	EJECUTADO
INTERVENTORIA TÉCNICA A TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS	AREA CONSTRUIDA Y DOTADA	1.189	1.189
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (AREA TOTAL CONSTRUIDA)	AREA CONSTRUIDA Y DOTADA	1.189	1.189

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:
BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (Ver Anexo N. 1)

SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (DEPARTAMENTO DE SANTANDER)		SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (PUERTO WILCHES)		OTRAS FUENTES	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.139.834,20	VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32	VALOR TOTAL DEL PROYECTOS (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.525.221,66
VALOR TOTAL CONTRATADO SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.139.834,20	VALOR TOTAL CONTRATADO SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32	VALOR TOTAL CONTRATADO (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.525.221,66
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.139.834,20	VALOR TOTAL CONTRATADO SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32	VALOR TOTAL CONTRATADO (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.525.221,66
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.081.977,03	VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32	VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.522.876,77
VALOR NO EJECUTADO	\$ 57.857,17	VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00	VALOR NO EJECUTADO	\$ 2.344,89
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 57.857,17	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	2.344,89

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS	\$ 2.613.627.983,19	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 2.613.627.983,18	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 0,01
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 2.613.627.983,18	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	\$ 2.613.567.781,12	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 60.202,06
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$ 60.202,07

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	Enero 8 de 2015	150.515.31
	Febrero 6 de 2015	92.340.11
	Marzo 4 de 2015	83.394.56
	Abril 9 de 2015	13.902.95
	Mayo 11 de 2016	7.646.06
Valor no ejecutado		
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros		
TOTAL		\$347.798.99

14 SEP 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680023

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680023, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dn.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

14 SEP 2016

ANA DE DIOS TARAZONA GARCIA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Revisó: María Cecilia Ordoñez , Coordinadora Grupo de Regalías

Proyectó: Bertha Esperanza Espitia Rodríguez, Contratista

VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, Director de Proyectos y Regalías

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2013004680023 Nombre del Proyecto: Construcción Colegio Vijagual en el Municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander.

VALOR DEL PROYECTO: \$ 2.613.627.983,19 VALOR GIRADO:

SGR - Asignaciones Directas (Municipio de Puerto Wilches) \$ 1.486.139.834,20
 SGR - Asignaciones Directas (Municipio de Puerto Wilches) \$ 299.962.927,32
TOTAL SGR \$ 1.786.102.761,52

ICLD \$ 450.000.000,00
 PRODESARROLLO \$ 377.525.221,66
TOTAL OTRAS FUENTES \$ 827.525.221,66

OTRAS FUENTES DE FINANCIACION:

2.613.627.983,18

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE OBRA 2081 DE 2014. Construcción Colegio Vijagual en el Municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander (OBRA).

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (DPTO)	\$ 1.486.139.834,20	\$ 1.486.081.977,03		
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (PUERTO WILCHES)	\$ 211.232.379,00	\$ 211.232.379,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION:			804.076.317,66	\$ 804.076.317,66
TOTAL	\$ 1.697.372.213,20	\$ 1.697.314.356,03	\$ 804.076.317,66	\$ 804.076.317,66

CONTRATO DE INTERVENTORIA 201400002163 , INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (DPTO)				
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (PUERTO WILCHES)	88.790.548,32	\$ 88.790.548,32		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION:			23.448.904,00	\$ 23.448.559,11
TOTAL	\$ 88.790.548,32	\$ 88.790.548,32	\$ 23.448.904,00	\$ 23.448.559,11

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 2.501.448.530,86	\$ 2.501.390.673,69
TOTAL ==>	\$ 2.501.390.673,69

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 112.179.452,32	\$ 112.177.107,43
TOTAL ==>	\$ 112.177.107,43

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (DEPARTAMENTO DE SANTANDER)		SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS (PUERTO WILCHES)	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.139.834,20	VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32
VALOR TOTAL CONTRATADO SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.139.834,20	VALOR TOTAL CONTRATADO SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.139.834,20	VALOR TOTAL CONTRATADO SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO SGR DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.486.081.977,03	VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO SGR MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	\$ 299.962.927,32
VALOR NO EJECUTADO	\$ 57.857,17	VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 57.857,17	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

OTRAS FUENTES		RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.525.221,66	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 2.613.627.983,18
VALOR TOTAL CONTRATADO (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.525.221,66	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 2.613.627.983,18
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.525.221,66	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 2.613.627.983,18
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO (PRODESARROLLO-ICLD)	\$ 827.522.876,77	VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	\$ 2.613.567.781,12
VALOR NO EJECUTADO	\$ 2.344,89	VALOR NO EJECUTADO	\$ 60.202,06
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	2.344,89	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 60.202,06

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
RENDIMIENTOS	Enero 8 de 2015	150.515,31
	Febrero 6 de 2015	92.340,11
	Marzo 4 de 2015	83.994,56
	Abril 9 de 2015	13.902,95
	Mayo 11 de 2016	7.646,06
TOTAL		347.798,99

Elaboró: Bertha Esperanza Espitia Rodriguez
 Revisó: Luz Stella Ibañez, Tecnico Grupo de Regalias

[Firma]