



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCIÓN NÚMERO **EL-16064**

DE 2016 **23** SEP 2016

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO “ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 011 de fecha 18 de Octubre de 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto “ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER” con BPIN: 2013-00468-0014, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al Departamento de Santander, el cual aceptó dicha responsabilidad;

Que mediante el Acuerdo No. 38 de fecha 25 de Agosto de 2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el ajuste al proyecto “ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER” con BPIN: 2013-00468-0014;

7



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que mediante Decreto No. 302 del 30 de Octubre de 2013, el Gobernador de Santander incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto con BPIN: 2013-00468-0014 con recursos del SGR;

Que para la ejecución del proyecto "ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0014 se suscribieron dos (2) contratos, el contrato de obra No. 2199 de Agosto 6 de 2014 cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER" por valor de \$ 531.594.935,14 y el contrato de Interventoría No. 1501 de Julio 10 de 2014 cuyo objeto es "INTERVENTORIA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER" por valor de \$ 37.004.000,00.

De estos dos contratos solo el contrato de obra tuvo modificación en su ejecución, con la realización del ajuste del proyecto aprobado mediante Acuerdo No. 38 del 25 de Agosto de 2015 del OCAD Departamental de Santander por medio del cual se aprobó la adición de recursos propios del Departamento por valor de \$ 96.984.310,41 para la terminación de las obras eléctricas de la estación de bombeo ascendiendo el contrato de obra a la suma de \$ 628.579.245,55;

Que mediante consignación realizada a la Tesorería Departamental se reintegró la suma de \$ 20.503,83.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto "ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0014 en donde se indicó lo siguiente:

Contrato de obra, liquidación realizada el seis (6) de Julio de 2016:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	002199 de Agosto 06 de 2014
CONTRATISTA:	CONSORCIO VELEZ 2014 R/L EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO
Nit o C.C. No.	900.756.949-3
CONCEPTO:	ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICION DE VALVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DE VELEZ SANTANDER
VALOR INICIAL	\$ 531.594.935,14
VALOR ADICIONAL	\$ 96.984.310,41
ANTICIPO INICIAL (40%):	\$ 212.637.974,06
ANTICIPO ADICIONAL (40%):	\$ 38.793.724,16
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses
PLAZO ADICIONAL:	N. A.

23 SEP 2016

4



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG 3 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	------------

INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				CONSORCIO ACUEDUCTO VELEZ R/L BENJAMIN H. VILLAMIZAR BERMUDEZ Contrato No. 1501 de 10 de julio de 2014		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				900.747.315-6		
SUPERVISOR:				CESAR AUGUSTO RUEDA PINILLA Acto Administrativo: Diciembre 29 de 2015		
FECHA DE INICIACION:				09/09/2014		
ACTA DE SUSPENSION	Nº 1	Nº 2	Nº 3	15/12/2014	05/05/2015	16/09/2015
ACTA DE REINICIACION :	Nº 1	Nº 2	Nº 3	13/04/2014	02/09/2015	07/12/2015
FECHA DE TERMINACION:				23/12/2015		
MUNICIPIO:				Vélez		
OFICINA GESTORA:				Secretaría de Infraestructura		

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 531.594.935,14	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 96.984.310,41	
ANTICIPO INICIAL		\$ 212.637.974,06
ANTICIPO ADICIONAL		\$ 38.793.724,16
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		\$ 90.979.038,19
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		\$ 131.760.266,76
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		\$ 152.966.952,14
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 1.441.290,24
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 628.579.245,55	\$ 628.579.245,55

Contrato de Interventoría, liquidación realizada el seis (6) de Julio de 2016:

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría					
CONTRATO No. Y FECHA:	1501 de Julio 10 de 2014					
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO VELEZ R/L BENJAMIN HERNANDO VILLAMIZAR BERMUDEZ					
Nit o C.C. No.	900.747.315-6					
CONCEPTO:	INTERVENTORIA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER					
VALOR INICIAL	\$ 37.004.000,00					
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00					
ANTICIPO INICIAL (0%):	\$ 0,00					
ANTICIPO ADICIONAL (0%):	\$ 0,00					
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses					
PLAZO ADICIONAL:	N. A.					
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:	N.A.					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N.A.					
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO RUEDA PINILLA Acto Administrativo: Diciembre 29 de 2015					
FECHA DE INICIACION:	09/09/2014					
ACTA DE SUSPENSION	Nº 1	Nº 2	Nº 3	15/12/2014	05/05/2015	16/09/2015
ACTA DE REINICIACION :	Nº 1	Nº 2	Nº 3	13/04/2014	02/09/2015	07/12/2015
FECHA DE TERMINACION	23/12/2015					

23 SEP 2016

4



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

MUNICIPIO:	Vélez
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Infraestructura

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 37.004.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL		\$ 0,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 1		\$ 9.695.048,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 2		\$ 9.917.072,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		\$ 17.391.880,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 37.004.000,00	\$ 37.004.000,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0014, según los indicadores fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
SISTEMAS DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE VELEZ ADECUADOS	Metros lineales de Acueducto construidos	632	632	100%
	Municipios Beneficiados con proyectos de Acueducto	1	1	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (anexo)

	RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 568.598.935,14	\$ 96.984.310,41
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 568.598.935,14	\$ 96.984.310,41
VALOR NO COMPROMETIDO	-	-
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 568.598.935,14	\$ 96.984.310,41
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 568.598.935,14	\$ 95.543.020,17
VALOR NO EJECUTADO	-	1.441.290,24
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO	-	-
+ VALOR NO EJECUTADO	-	1.441.290,24

23 SEP 2016

d



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA	28/06/2016	\$ 20.503,83
Rendimientos Financieros		
Valor no ejecutado		
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros		
TOTAL		\$ 20.503,83

Forma parte de este acápite el anexo denominado BALANCE FINANCIERO y la certificación de reintegro de rendimientos que constan de dos (2) folios.

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto "ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICION DE VALVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DE VELEZ SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0014.

Se aclara que el contrato de obra se ejecutó dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

Se deja constancia que el bien objeto de este contrato fue entregado a la entidad competente: Municipio de Vélez por intermedio de la Empresa Municipal de servicios públicos de Vélez EMPREVEL ESP mediante acta del día 20 de mayo de 2016 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICION DE VALVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DE VELEZ SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0014, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MAURICIO MEJIA ABELLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

23 SEP 2016

- Revisó: Abg. SERGIO ANDRÉS PITTA RUEDA
Contratista Secretaria de Infraestructura
- Proyectó: CESAR AUGUSTO RUEDA PINILLA
Supervisor Departamento
- Vo.Bo. CESAR AUGUSTO GARCÍA DURAN
Director de Proyectos y Regalías
- Anexos: Balance Financiero de Cierre (1) folio
Certificación de reintegro de rendimientos (1) folio

BALANCE FINANCIERO

2013-00468-0014 Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER

BPIN:

VALOR DEL PROYECTO: \$ 665.583.245,55 VALOR GIRADO: \$ 568.598.935,14 OTRAS FUENTES DE \$ 96.984.310,41
 SGR - Asignaciones Directas \$
 SGR - FONDOS \$

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE OBRA No. 2199 de Agosto 6 de 2014 cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 531.594.935,14	\$ 531.594.935,14		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			\$ 96.984.310,41	\$ 95.543.020,17
TOTAL	\$ 531.594.935,14	\$ 531.594.935,14	\$ 96.984.310,41	\$ 95.543.020,17

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1501 de Julio 10 de 2014 cuyo objeto es "INTERVENTORIA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE VÉLEZ - SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 37.004.000,00	\$ 37.004.000,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 37.004.000,00	\$ 37.004.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 531.594.935,14	\$ 531.594.935,14
\$ 96.984.310,41	\$ 95.543.020,17
\$ 628.579.245,55	\$ 627.137.955,31

TOTAL ==>

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR	VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR
\$ 568.598.935,14	\$ 96.984.310,41	\$ 665.583.245,55	\$ 665.583.245,55
\$ 568.598.935,14	\$ 96.984.310,41	\$ 665.583.245,55	\$ 665.583.245,55
VALOR NO COMPROMETIDO		VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
\$ 568.598.935,14	\$ 96.984.310,41	\$ 665.583.245,55	\$ 665.583.245,55
\$ 568.598.935,14	\$ 95.543.020,17	\$ 664.141.955,31	\$ 664.141.955,31
VALOR NO EJECUTADO		VALOR NO EJECUTADO	\$ 1.441.290,24
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	1.441.290,24

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 37.004.000,00	\$ 37.004.000,00
\$ 37.004.000,00	\$ 37.004.000,00
TOTAL ==>	\$ 37.004.000,00

Elaboró: César Augusto Rueda Trilla
 Revisó: *[Firma]*

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	28/06/2016	\$ 20.503,83
Valor no ejecutado		
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros		\$
Valor no ejecutado		
TOTAL		\$ 20.503,83



República de Colombia
 Gobernación de Santander

CARTA

CÓDIGO	AP-AHRG 110
VERSIÓN	10
FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
PÁGINA	Página 1 de 1

No. 20160024

LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE y se encontró el registro de depósito por concepto de reintegro del siguiente Convenio/Contrato:

BPIN **2013004680014**


NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CAPILLA Y REPOSICION DE VALVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DE VELEZ SANTANDER.

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT No.	REINTEGROS		VALOR
			CONCEPTO	FECHA DEPOSITO	
Contrato de Obra Pública No. 2199/2014	CONSORCIO VELEZ 2014	900756949-3	Rendimientos Financieros	Junio 28/2016 IR No. 16000142	20.503,83

Se expide en Bucaramanga a 20 de Septiembre de 2016.


LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
 Directora Técnica Dirección de Tesorería


 Elaboró Enid Rueda Prada

22 SEP 2016

