



Gobernación de Santander

RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO

04 256

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

**LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 001 del 24 de septiembre de 2012 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto **"IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2012004680037 siendo designado como ejecutor el Departamento de Santander por un valor total de \$9.681.698.127, de los cuales corresponden a recursos de regalías \$1.702.155.000,00 y a recursos propios aportados por Proviservicios S.A. ESP \$7.979.543.127, los cuales para efectos del cargue en el aplicativo GESPROY, fueron registrados como fuente en especie, teniendo en cuenta que dichos recursos no entran al presupuesto de la entidad.

Que mediante Decreto No. 0267 del 9 de Octubre de 2012, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2012004680037 y con recursos del SGR de asignaciones Directas por valor de (\$1.702.155.000,00).

Que el Departamento de Santander suscribió el Convenio interadministrativo para la administración de recursos destinados a proyectos de masificación de gas domiciliario,

14 ABR 2015



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Con el Instituto financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN No. 1769 del 20 de noviembre de 2012 por valor de tres mil quinientos veintidós millones ciento ochenta y nueve mil ciento veinticinco pesos (\$3.522.189.125.00) M/cte, donde se incluyó el proyecto **“IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**, por valor **\$1.702.155.000** tal como se detalla a continuación:

BPIN	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROY	USUARIOS	VALOR
2012004680033	Asignación directas regalías municipio los Santos.	Implementación masificación de GLP por redes para el municipio de Los Santos-departamento de Santander	388	\$189.780.500.00
2012004680034	Asignación directas regalías municipio Landázuri.	Implementación GLP por redes para el municipio de Landázuri -departamento de Santander	763	\$373.202.375.00
2012004680035	Asignación directas regalías municipio Betulia.	Implementación GLP por redes para el municipio de Betulia -departamento de Santander	496	\$242.606.000.00
2012004680036	Asignación directas regalías municipio La Aguada.	Implementación GLP por redes para el municipio de Aguada -departamento de Santander	182	\$ 89.020.750.00
<b>2012004680037</b>	<b>Asignación directas regalías municipio de Málaga.</b>	<b>Implementación GLP por redes para el municipio de Málaga -departamento de Santander</b>	<b>3480</b>	<b>\$ 1.702.155.000.00</b>
2012004680023	Asignación directas regalías municipio de Mogotes.	Implementación GLP por redes para el municipio de Mogotes -departamento de Santander	1292	\$631.949.500.00
2012004680024	Asignación directas regalías municipio de Aratoca.	Implementación GLP por redes para el municipio de Aratoca -departamento de Santander	600	\$293.475.000.00

En la ejecución del Convenio No. 1769 del 20 de noviembre de 2012, no se ejecutó uno de los proyectos que hacían parte del mismo, el de IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-DEPARTAMENTO DE SANTANDER cuyo valor era de Ciento ochenta y nueve millones setecientos ochenta mil quinientos pesos M/cte (\$189.780.500.00). Valor que fue reintegrado al departamento a través de un acto administrativo “Modificadorio No 1, del 14 de Diciembre 2013 a la cuenta de ahorros 736-00206-4 del BANCO BBVA, con nombre de cuenta “DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR”. Modificándose el valor del Convenio por: tres mil trescientos treinta y dos millones cuatrocientos ocho mil seiscientos veinticinco pesos M/cte (\$3.332.408.625.00).

Que de los recursos mencionados anteriormente, corresponde al presente proyecto un valor de mil millones setecientos dos mil ciento cincuenta y cinco pesos M/cte (**\$1.702.155.000,00**), el cual en su ejecución no tuvo modificación.

Que los rendimientos financieros generados corresponden a rendimientos por el total de los recursos ejecutados por el convenio No. 1769, de la cuenta bancaria aperturada para manejar los recursos de los proyectos, los cuales fueron reintegrados el 11 de Noviembre de 2015 a la Tesorería General del Departamento de Santander por un valor total de Quince millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento noventa y dos pesos con

14 ABR 2016

corresponden al presente proyecto (\$7.888.200,459), cuyo reintegro esta incluido en el realizado el 11 de Noviembre de 2015.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fue suscrita el acta de terminación y liquidación del contrato, derivado de la ejecución del convenio, por lo cual se suscribió el acta de terminación y liquidación del Convenio No. 1769 del 20 de noviembre de 2012, que ejecuta el proyecto **"IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2012004680037, en donde se indicó lo siguiente:

**CONVENIO:**

TIPO DE CONVENIO:	Convenio interadministrativo para la administración de recursos destinados a proyectos de masificación de gas domiciliario.
CONVENIO No. Y FECHA:	1769 del 20 de Noviembre de 2012.
CONTRATISTA:	VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA. CC. 13.874.850 IDESAN Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander.
Nit o C.C. No.	890.205.565-1
CONCEPTO:	El IDESAN se compromete a la ADMINISTRACION DE RECURSOS DESTINADOS A PAGOS QUE SE GENEREN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS:IMPLEMENTACIONMASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-DEPARTAMENTO DE SANTANDER. IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LANDAZURI-DEPARTAMENTO DE SANTANDER IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BETULIA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE AGUADA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER. <b>IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> IMPLEMENTACION GAS LICUADO DE PETROEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MOGOTES-DEPARTAMENTO DE SANTANDER IMPLEMENTACION GAS LICUADO DE PETROEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE ARATOCA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.
VALOR INICIAL	\$3.522.189.125,00
<b>VALOR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO</b>	<b>\$1.702.155.000,00</b>
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	Dieciocho (18) MESES
PLAZO ADICIONAL	Trece (13) MESES
INTERVENTOR DEL CONVENIO	No Aplica
NIT O C.C. No.	No aplica

14 ABR 2015



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

SUPERVISOR:	Enrique Vargas Luna Acto administrativo 20 de Noviembre de 2012
ANTICIPO (100 %):	\$ 3.522.189.125.00
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO (100 %):	\$ 1.702.155.000,00
FECHA DE INICIACION:	27/11/12
ACTA DE SUSPENSION No.	27/05/2015
ACTA DE REINICIACION No.	29/09/2015
FECHA DE TERMINACION:	29/10/2015
MUNICIPIO DE EJEUCIÓN DEL PROYECTO:	Málaga
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2012004680037, según los indicadores fueron:

**BALANCE DE RESULTADOS**

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Subsidio de Derechos de Conexión (Número)	3480	3480	100%
Infraestructura de Distribución (km)	55	55	100%
Instalaciones domiciliarias (Número)	3480	3480	100%
Gastos de AOM. (Número)	4391	4391	100%
Inversiones AOM (Número)	1	1	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (anexo)**

	RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS	\$ 1.702.155.000,00	\$ 7.979.543.127,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.702.155.000,00	\$ 7.979.543.127,00
<b>VALOR NO COMPROMETIDO</b>		<b>\$ 0,00</b>
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.702.155.000,00	\$ 7.979.543.127,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.702.155.000,00	\$ 7.979.543.127,00
<b>VALOR NO EJECUTADO</b>		<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO</b>		<b>\$ 0,00</b>

14 ABR 2016



E-04256

Gobernación de Santander

RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

**RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 9.681.698.127,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 9.681.698.127,00	
<b>VALOR NO COMPROMETIDO</b>		<b>\$ 0,00</b>
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 9.681.698.127,00	
VALOR EJECUTADO	\$ 9.681.698.127,00	
<b>VALOR NO EJECUTADO</b>		<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO</b>		<b>-</b>

Se precisa que la ejecución de las actividades del proyecto financiadas con recursos propios de Proviservicios, se evidencia con la prestación del servicio, teniendo en cuenta que se trata de la red de conducción y de las acometidas domiciliarias.

**REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR (Correspondiente al proyecto)
<b>CONVENIO</b>		
Rendimientos Financieros	11 de Noviembre de 2015 (Reintegro por valor de \$15.443.192,50)	\$7.888.200,459
Valor no ejecutado		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.888.200,459</b>

Que en consideración a lo expuesto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar el cierre del proyecto "IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2012004680037 con los siguientes resultados, recomendaciones y/o conclusiones:

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Declarar que se realizó el reintegro total de los rendimientos financieros generados en la cuenta del proyecto.

**ARTÍCULO TERCERO:** Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2012004680037, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico [gesproy@dnps.gov.co](mailto:gesproy@dnps.gov.co).

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

14 ABR 2016

**MAURICIO MEJÍA ABELLO****SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**

Proyectó: Eco. Enrique Vargas Luna, Supervisor

Revisó: Sergio Pitta, Jurídico infraestructura

VoBo: Cesar Augusto García Duran  
Director de Proyectos y Regalías

**BALANCE FINANCIERO**

Nombre del Proyecto: "IMPLEMENTACION GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

BPIN: 2012004680037

VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.702.155.000,00	VALOR GIRADO:	\$ 1.702.155.000,00	OTRAS FUENTES DE FINANCIACION:	\$ 0,00
				SGR - ASIGNACIONES Directas	\$ 1.702.155.000,00
				SGR - FONDOS	\$ 0,00
				OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 7.979.543.127,00
				TOTAL	\$ 9.681.698.127,00

**RELACION DE CONTRATOS:**

1769

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 1.702.155.000,00	\$ 1.702.155.000,00		
SGR - FONDOS			\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 7.979.543.127,00	\$ 7.979.543.127,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.681.698.127,00</b>	<b>\$ 9.681.698.127,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 1.702.155.000,00	\$ 1.702.155.000,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 7.979.543.127,00
<b>\$ 1.702.155.000,00</b>	<b>\$ 9.681.698.127,00</b>

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
SGR - FONDOS			\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

**BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR	\$ 1.702.155.000,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 9.681.698.127,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.702.155.000,00	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 9.681.698.127,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.702.155.000,00	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 9.681.698.127,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.702.155.000,00	VALOR EJECUTADO	\$ 9.681.698.127,00
VALOR NO EJECUTADO		VALOR NO EJECUTADO	
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00

**RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:**

**REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	11 de Noviembre de 2015 (Reintegro por valor de \$15.443.197,50)	\$ 7.888.200,46
Valor no ejecutado	NA	
<b>INTERVENTORIA</b>		
Rendimientos Financieros	NA	
Valor no ejecutado	NA	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.888.200,46</b>

*Enrique Vargas Luma*  
 Supervisor del proyecto

Luz Stella Ivañez García  
 Técnica Operativa de la Dirección de Regalías secretaria de planeación de Santander



**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**

TIPO DE CONVENIO:	Convenio interadministrativo para la administración de recursos destinados a proyectos de masificación de gas domiciliario.			
CONVENIO No. Y FECHA:	Convenio interadministrativo N° 1769 del 20 de Noviembre de 2 012			
CONTRATISTA:	VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA C.C. 13 874 850 Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN			
Nit o C.C. No	NIT: 890.205.565-1			
CONCEPTO	EL IDESAN se compromete a la ADMINISTRACION DE RECURSOS DESTINADOS A PAGOS QUE SE GENERAN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LANDAZURI – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BETULIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GAS NATURAL POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE AGUADA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MOGOTES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION PROYECTO MASIFICACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE ARATOCA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER"			
VALOR INICIAL	\$ 3.522.189.125 00			
VALOR ADICIONAL				
DESEMBOLSO (100 %)	\$ 3.522.189.125 00			
ANTICIPO ADICIONAL (%)				
PLAZO INICIAL	Dieciocho (18) MESES			
PLAZO ADICIONAL	Trece (13) MESES			
INTERVENTOR CONVENIO:	No aplica.			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	No aplica.			
SUPERVISOR:	Econ ENRIQUE VARGAS LUNA Acto Administrativo			
FECHA DE INICIACION:	27 de Noviembre de 2.012			
ACTA DE SUSPENSION	No	Si	No	27/05/2015
ACTA DE	No	Si	No	29/09/2015



REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION	29 de Octubre de 2015
MUNICIPIO	
OFICINA GESTORA	Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los ONCE días (11) del mes de Noviembre del dos mil quince se reunieron **REINALDO CASTILLO PARRA**, en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento y **VICENTE RODRÍGUEZ FERREIRA** quien comparece en calidad de Representante legal del INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN se celebró el Convenio No. 1769 del 20 de Noviembre de 2012, cuyo objeto es EL IDESAN se compromete a la ADMINISTRACION DE RECURSOS DESTINADOS A PAGOS QUE SE GENERAN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LANDAZURI – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BETULIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GAS NATURAL POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE AGUADA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MOGOTES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, IMPLEMENTACION PROYECTO MASIFICACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE ARATOCA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado convenio dado que se encuentra ejecutado en su totalidad
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de recibo Final suscrito el día 27 del mes de octubre del 2015.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$ 3 332 408 625 equivalente al 100% del valor total del contrato
6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE**

VALOR CONVENIO INICIAL	\$ 3 522 189 125
VALOR CONTRATO ADICIONAL	
ANTICIPO INICIAL	
ANTICIPO ADICIONAL	





ACTA DE JUNTA DE ASESORES MULTIPLAZO 001	Código AP-00-00001	Fecha de aprobación: 23/11/2014	Versión: 2	Página 3 de 4
---	-----------------------	---------------------------------	------------	---------------

VALOR EJECUTADO		\$ 3.332.408.625
VALOR REINTEGRADO AL DEPARTAMENTO - MODIFICATORIO N° 1		\$ 189.780.500
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 3.522.189.125</b>	<b>\$ 3.522.189.125</b>

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
12999	10/12/2012	DESEMBOLOSO	\$ 189.780.500,00	Asignaciones Directas SGR
13000	10/12/2012	DESEMBOLOSO	\$ 373.202.375,00	Asignaciones Directas SGR
13001	10/12/2012	DESEMBOLOSO	\$ 242.606.000,00	Asignaciones Directas SGR
13002	10/12/2012	DESEMBOLOSO	\$ 89.020.750,00	Asignaciones Directas SGR
13003	10/12/2012	DESEMBOLOSO	\$ 1.702.155.000,00	Asignaciones Directas SGR
13004	10/12/2012	DESEMBOLOSO	\$ 631.949.500,00	Asignaciones Directas SGR
13005	10/12/2012	DESEMBOLOSO	\$ 293.475.000,00	Asignaciones Directas SGR

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	VALOR \$	No. CUENTA y ENTIDAD EN LA QUE CONSIGNARON
VALOR DESEMBOLOADO NO EJECUTADO	\$ 189.780.500,00	BANCO BBVA COLOMBIA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 15.443.192,50	N° 736-00206-4 CTA- AHORROS
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 205.223.692,50</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR

9. Que el IDESAN como entidad financiera de Orden Departamental cuenta con póliza global de manejo infidelidad y riesgos financieros No. 1750032-7 del día 25 del mes de mayo de 2015 expedida por Suramericana

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
1750032-7	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	25/05/2015	25/05/2016



10. Que durante la ejecución del convenio se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Convenio Interadministrativo No 1769 de 2012, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del Convenio, estos declaran:


Que resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del Convenio Interadministrativo No 1769 de 2012.


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, a los Once (11) días del mes Noviembre de 2015.


  
**REINALDO CASTILLO PARRA**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**

  
**VICENTE RODRÍGUEZ FERREIRA,**  
**CONTRATISTA**

**REPRESENTANTE LEGAL - IDESAN**

  
**ENRIQUE VARGAS LUNA**  
**SUPERVISOR**

Provento:   
**Enrique Vargas Luna**  
**Director de Asuntos Minero Energéticos**



**CARTA**

CÓDIGO	AP-AI-RG-110
VERSIÓN	9
FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
PÁGINA	Página 2 de 2

**No. 2016004**

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA**

**CERTIFICA QUE:**

Se han registrado en el Libro Auxiliar de la Cuenta No. 736-00206-4 del Banco BBVA denominada DEPARTAMENTO DE SANTANDER-ASIGNACIONES DIRECTAS SGR los siguientes depósitos correspondientes proyectos financiados con recursos del SISTEMA GENERAL REGALÍAS, así:

BPIN	PROYECTO	CONV No.	FECHA DEPOSITO	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2012004680033	IMPLEMENTACION, MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1769/2012	Noviembre 11/2015	15.443.192,50
2012004680034	IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE LANDAZURI- DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
2012004680035	IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BETULIA- DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
2012004680036	IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GAS NATURAL POR REDES POR EL MUNICIPIO DE AGUADA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
2012004680037	IMPLEMENTACION MASIFICACION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MALAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
2012004680023	IMPLEMENTACION PROYECTO MASIFICACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE MOGOTES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
2012004680024	IMPLEMENTACION PROYECTO MASIFICACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER			

Se expide en Bucaramanga a los 14 de Abril de 2016.

  
**LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES**  
 Directora Técnica Dirección de Tesorería

*Recibi:  
 Sayda Mantel M  
 cc. 32712814  
 14/abril/2016.*

I laboró. Enid Rueda Prada



**BBVA**

BBVA INSTITUCIÓN DE CREDITO  
CALLE 100 No. 100-100  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: (57) 1 234 5678  
CORREO: bbva@bbva.com

**BBVA**  
BBVA INSTITUCIÓN DE CREDITO - BOGOTÁ  
11 NOV 2015  
ASX 110-1  
CALLE 100 No. 100-100  
BOGOTÁ, COLOMBIA

15.43 192.50

- CLIENTE -

10/11/2015 10:09:41

60337 01/2/2015 10:09:41

Gobernación De Santander Folios: 1 ANEXOS: Si  
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO  
Radicación # 20150163977 Fecha: 2015-11-11 16:17 PRO 952057  
Tercero: 1558349: BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES  
Dependencia: Dirección de Tesorería Cod Postal: 58001000  
Trámite: DE INFORMACIÓN

Bucaramanga, 11 de Noviembre de 2015

Doctor  
JUAN RANGEL VESGA  
Director Técnico de Tesorería  
TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO  
Calle 37 No. 10-30 Palacio Amarillo,  
Bucaramanga - Colombia

Referencia: Consignación Rendimientos Financieros Convenio Interadministrativo N° 1769  
de 2012

Respetada Doctor Vesga:

Con el fin de continuar con el proceso para la liquidación del convenio de la referencia, remito de manera anexa copia de la consignación donde se adelantó la devolución de los rendimientos financieros generados para el Convenio Interadministrativo N° 1769 de 2012, los cuales describo a continuación:

DETALLE	VALOR \$	No. CUENTA y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 15.443.192,50	BANCO BBVA COLOMBIA, N° 736-00206-4 CTA-AHORROS DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR.

Cordialmente,



BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIMES  
Tesorero General.