



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 1
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCIÓN No.

E-16808

DE 2016

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 035 del 23 de junio de 2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”** con BPIN: 2014004680031 siendo designado como ejecutor el Departamento de Santander por un valor total de \$999.823.036,36, correspondientes a recursos de regalías.

Que mediante Decretos No. 0198 de 23 de junio de 2015, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”** con BPIN: 2014004680031 con recursos del SGR;

29 SEP 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680031 se suscribieron dos (2) contratos, el de Obra N° 3579 del 07 de Octubre de 2015 "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por valor de novecientos veintinueve millones trescientos ochenta mil ochocientos sesenta pesos con veintitrés centavos (\$929.380.860,23) M/cte y el de Interventoría N° 3589 del 15 de Octubre de 2015 "INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" por valor de setenta millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos pesos (\$70.417.800) M/cte.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680031 en donde se indico lo siguiente:

CONTRATO DE OBRA:

TIPO DE CONTRATO:	Obra
CONTRATO No. Y FECHA:	3579 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PARQUES Y GIMNASIOS SANTANDER
Nit o C.C. No.	900.896.302 – 9.
CONCEPTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL	\$929.380.860,23
VALOR ADICIONAL	N/A
ANTICIPO (40%)	N/A
ANTICIPO ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIAS PARQUES SANTANDER 2015. 3589 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015.
NIT O C.C. No.	900.872.582 – 3.
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ANDRÉS PAEZ BAYONA.
FECHA DE INICIACION:	30/10/2015
ACTA DE SUSPENSION No.	N/A
ACTA DE REINICIACION No.	N/A

29 SEP 2016

9



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

FECHA DE TERMINACION:	28/12/2015
MUNICIPIO:	RIONEGRO, PARAMO, CABRERA, EL CARMEN DE CHUCURÍ, CHIPATÁ, GUEPSA, OCAMONTE, OIBA, PLAYÓN, PUERTO PARRA, SABANA DE TORRES, SAN GÍL, SUAITA, CURITÍ, CHARTA, VÉLEZ, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, ARATOCA Y VILLANUEVA – SANTANDER.
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura.

RELACIÓN Y BALANCE:

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 929.380.860,23	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0,00	
ANTICIPO (0%)		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1		\$ 828.341.803,36
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 101.037.149,36
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 1.907,51
SUMAS IGUALES	\$ 929.380.860,23	\$ 929.380.860,23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
CONTRATO No. Y FECHA:	3589 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIAS PARQUES SANTANDER 2015
Nit o C.C. No.	900.897.990 – 0
CONCEPTO:	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL	\$ 70.417.800,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ANDRÉS PAEZ BAYONA. Acto Administrativo del 14 de Octubre de 2015.
FECHA DE INICIACION:	30/10/15
ACTA DE SUSPENSION No.	N/A
ACTA DE REINICIACION No.	N/A
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2015
MUNICIPIO:	RIONEGRO, PARAMO, CABRERA, EL CARMEN DE CHUCURÍ, CHIPATÁ, GUEPSA, OCAMONTE, OIBA, PLAYÓN, PUERTO PARRA, SABANA DE TORRES, SAN GÍL, SUAITA, CURITÍ, CHARTA, VÉLEZ, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, ARATOCA Y VILLANUEVA – SANTANDER.
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura.

RELACIÓN Y BALANCE:

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 70.417.800	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0,00	
ANTICIPO (0%)		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1		\$ 56.487.046,63
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 13.930.753,37
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 70.417.800	\$ 70.417.800

29 SEP 2016,

7



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", con BPIN 2014004680031, según los indicadores fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Construcción de parques infantiles y gimnasios al aire libre en municipios del departamento de Santander (Número)	28	28	100%
Interventoría (Número)	1	1	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

BALANCE FINANCIERO		RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR		\$ 999.823.036,36	\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO		\$ 999.798.660,23	\$ 0,00
VALOR NO COMPROMETIDO			\$ 0,00
		\$ 24.376,13	
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 999.798.660,23	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO		\$ 999.796.752,72	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO			\$ 0,00
		1.907,51	
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO			\$ 0,00
		26.283,64	

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680031 cuyos contratos de obra e interventoria se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680031, al igual que al SMSCE,

29 SEP 2016

α



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnp.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

29 SEP 2016.

MAURICIO MEJIA ABELLO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Revisó: Abg. Sergio Pitta Rueda
Contratista Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Ing. Diana Carolina Duarte G.
CPS Secretaría de Planeación.

VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Director de Proyectos y Regalías
Secretaría de Planeación.

Anexo: Balance Financiero.

BALANCE FINANCIERO

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL-AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

BPIN: 2014004680031

VALOR DEL PROYECTO: \$ 999.823.036,36 VALOR GIRADO: \$ 999.823.036,36 OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: \$ 0,00

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2014004680031, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 929.380.860,23	\$ 929.378.952,72	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 929.380.860,23	\$ 929.378.952,72	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 929.380.860,23	\$ 929.378.952,72	\$ 0,00	\$ 0,00

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2014004680031, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 70.417.800,00	\$ 70.417.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 70.417.800,00	\$ 70.417.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR		OTROS RECURSOS	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 999.823.036,36	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 999.823.036,36
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 999.798.660,23	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 999.798.660,23
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 24.376,13	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 24.376,13
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 999.798.660,23	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 999.798.660,23
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 999.796.752,72	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 999.796.752,72
VALOR NO EJECUTADO	1.907,51	VALOR NO EJECUTADO	\$ 1.907,51
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	26.283,64	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 26.283,64

Responsable: *Lucy Dora Ibañez*

Responsable;

MAURICIO MEJÍA ABELLO
 Secretaria de Infraestructura

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 929.380.860,23	\$ 929.378.952,72
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 929.380.860,23	\$ 929.378.952,72

TOTAL ==>

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 70.417.800,00	\$ 70.417.800,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 70.417.800,00	\$ 70.417.800,00

TOTAL ==>

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	NA	
Valor no ejecutado	NA	
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros	NA	
Valor no ejecutado	NA	
TOTAL		\$ 0,00



República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-ALRG-110
		VERSIÓN	10
		FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
		PÁGINA	Página 1 de 1

No 20160026

LA DIRECTORA TECNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE y no se encontró registros de depósitos por concepto de reintegro de los siguientes Contratos:

BPIN 2014004680004 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT No.	VALOR REINTEGRADO
Contrato de Obra Pública No. 3700/2015	UNION TEMPORAL SANTANDER	900906275-2	-
Contrato de Interventoría No. 3738/2015	CONSORCIO NISE	90090805-06	-

BPIN 2014004680031 NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL-AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT No.	VALOR REINTEGRADO
Contrato de Obra Pública No. 3579/2015	UNION TEMPORAL PARQUES Y GIMNASIOS SANTANDER	900896302-9	-
Contrato de Interventoría No. 3589/2015	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUES SANTANDER 2015	900897990-0	-

Se expide en Bucaramanga a 30 de Septiembre de 2016.

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
 Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboró, Enid Rueda Prada