



PONDEFICADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDEFICADOR	PROGRAMA	PONDEFICADOR	SUBPROGRAMA	PONDEFICADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD		
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)							
									20090680000339	Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de California Departamento de Santander Optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Confines, departamento de Santander Optimización del acueducto urbano del municipio de Guadalupe, departamento de Santander Plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guavata, departamento de Santander plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guepsa, departamento de Santander Optimización de las redes de distribución del acueducto urbano de Los Santos, departamento de Santander Plan maestro de acueducto municipio Puente Nacional FASE 1 Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Vetas - departamento de Santander Construcción Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Paramo Santander Departamento de Santander Plan maestro de acueducto para el corregimiento la fuente del municipio de Zapatoca, departamento de Santander	California Confines Guadalupe Guavata Guepsa Los Santos Puente Nacional Vetas Páramo Zapatoca	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	675888 122702 250603 392180 1163312 913268 903837 645447 1465101 210303							
									20120680000046	Construcción Plan maestro de acueducto del municipio de Aratocha Departamento de Santander	Aratocha	1.00	1.00	1883519						
									20090680000339	Construcción Planta de tratamiento agua potable para el acueducto de la vereda Puyana-Santa Rosa del municipio de Lebrija Departamento de Santander Alternativa de abastecimiento de agua potable para el casco urbano del municipio de El Palmar	Lebrija El Palmar	1.00 1.00		80000 387772						
									20120680000128	Estudios y Diseños para el acueducto del municipio de Lebrija Departamento de Santander	Lebrija	1.00	1.00	233239						
									20090680000339	Construcción del sistema de acueducto y red de acueducto para el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí	San Vicente de Chucurí	1.00		515000	Contratos y/o Convenios	Secretaria de Transporte- Grupo de Aguas y PDA	Julio de 2013			
									20100680000442	Ampliación red de distribución sector Ragonessy, vergel, María auxiliadora, San Antonio y Centro Acueducto municipal Sangil Santander	San Gil	1.00	1.00	439899						
									20090680000514	Ampliación sistema de acueducto municipio de San Gil	San Gil	1.00	1.00	358518						
									20100680000405	Optimización redes de acueducto casco urbano sector centro municipio de piedecuesta Estudios y Diseños para el plan maestro del acueducto urbano del municipio de el Playón Departamento de Santander Estudios y Diseños para el acueducto del Jaimito del municipio de Málaga Departamento de Santander Estudios y Diseños para la conducción desde el embalse 1 hasta la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Málaga Departamento de Santander Estudios y Diseños para el plan maestro del acueducto y alcantarillado del municipio de Puerto Parra Departamento de Santander Estudios y Diseños para el acueducto del municipio de Galán Departamento de Santander Optimización sistema de acueducto del municipio de el Playón Departamento de Santander Planta de tratamiento agua potable vereda Verdin municipio del Socorro Estudios y diseños para el acueducto regional Chicamocho	El Playón Málaga Málaga Puerto Parra Galán El Playón Socorro Aratocha	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	100000 45000 25000 250000 60000 500000 80000 1490000							

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)					
			de los Residuos Sólidos			60%	Apoyar a 3 municipios y/o entidades prestadoras en el manejo, tratamiento, transformación y disposición de residuos sólidos.	Nº de municipios y/o entidades apoyados.		Elaborar los instrumentos de planificación para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PDA	Nº de municipios y/o entidades apoyados.	Municipios de Santander	1.00	1.00	274000	Convenio y/o Contrato	Transporte-Grupo de Aguas-PDA	01/08/13
			Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua			35%	Capacitar, asesorar y orientar a 30 entidades administradoras de servicios públicos domiciliarios (empresas y/o municipios) en áreas legales, técnicas, administrativas y comerciales.	Nº de entidades capacitadas, asesoradas y orientadas.		Apoyo a la Implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional en 10 municipios PDA	Nº de entidades capacitadas, asesoradas y orientadas.	Municipios de Santander	10.00	10.00	500000	Convenio y/o Contrato	Secretario Transporte-Grupo Aguas-PDA	01/08/13
		30%		Adquirir 20 equipos de laboratorio para el muestreo, diagnóstico y cuantificación de la calidad y cantidad del agua.	Nº de equipos de laboratorio adquiridos.	Apoyar la estructuración y elaboración del Plan de Aseguramiento de calidad, en la prestación del servicio	Nº de equipos de laboratorio adquiridos.	Municipios de Santander	5.00	282500								
		35%		Realizar en 40 acueductos el diagnóstico de la calidad del agua tanto en la fuente como en el punto final de tratamiento y/o entrega del suscriptor.	Nº. de acueductos con diagnóstico realizado.	Apoyar la estructuración y elaboración del Plan de Aseguramiento de calidad, en la prestación del servicio	Nº. de acueductos con diagnóstico realizado.	Municipios de Santander	10.00	10.00	113000							
			Masificación de Gas			100%	Apoyar la conexión de 20.000 usuarios al servicio de gas domiciliario.	Nº de usuarios conectados.								Convenio	Secretario Transporte-Grupo Valorización	Septiembre de 2013
				201204680035	Gasificación con GLP casco urbano municipio de BETULIA	Nº de usuarios conectados.	Betulia	496.00	496.00	242,606								
				201204680036	Gasificación con GN casco urbano municipio de la AGUADA	Nº de usuarios conectados.	Aguada	182.00	182.00	89,021								
				201204680034	Gasificación con GLP casco urbano municipio de LANDAZURI	Nº de usuarios conectados.	Landazuri	763.00	763.00	373,202								
				201204680037	Gasificación con GLP casco urbano municipio de MALAGA	Nº de usuarios conectados.	Málaga	2,708.00	2708.00	1,702,155								
				201204680033	Gasificación con GLP casco urbano municipio de LOS SANTOS	Nº de usuarios conectados.	Los Santos	412.00	412.00	189,781								
				201204680024	Gasificación con GLP casco urbano municipio de ARATOCA	Nº de usuarios conectados.	Aratocha	600.00	600.00	293,475								
				201204680023	Gasificación con GLP casco urbano municipio de Mogotes	Nº de usuarios conectados.	Mogotes	1,292.00	1292.00	631,950								
				Gasificación con GN casco urbano municipio de Rionegro	Nº de usuarios conectados.	Rionegro	1,279.00		625,674									
			5%	Construir, mejorar apoyar y mantener 15 proyectos de equipamiento municipal para el desarrollo económico, social e institucional.	Nº de equipamientos construidos, mejorados, apoyados y mantenidos.										Convenio y/o Contrato	Secretario Transporte-Grupo Proyectos Especiales	Agosto de 2013	
						20120680000115	Mejoramiento y construcción Centro de Eventos y espectáculos Oiba	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Oiba	1.00		226013						
							Adecuaciones CENESBA-Construcción est cubierta y adecuación batería sanitaria municipio de Barbosa	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Barbosa	1.00	1.00	1034854						
							CONSTRUCCION CUBIERTA PLAZA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS mpio Charala	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Charala	1.00		400000						
						20120680000171	SUMINISTRO E INSTALACION PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE EN EL BARRIO KENNEDY E INSTALACION BARANDA EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA'	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Bucaramanga	3.00	3.00	54341						
						20120680000201	Construir, mejorar y mantener equipamiento municipal en el Area Metropolitana	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Bucaramanga	3.00	1.00	600000						
						20120680000249	ADECUACION DE LOS ESPACIOS Y SUMINISTRO DE LA RED DE VOZ Y DATOS PARA LA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE SANTANDER.	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Bucaramanga	1	1	399991						
						'20120680000342	CONSTRUCCION CENTRO MULTIFUNCIONAL DE RECURSOS CULTURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CORREGIMIENTO EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	El Carmen de Chucurí	1	1	438000						
						2012004680072	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Unidad deportiva adecuada o remodelada.	Bucaramanga	1	1	5045148						
						20100680000318	Construcción y mejoramiento parque principal municipio de San Vicente de Chucurí	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	San Vicente de Chucurí	1.00	1.00	700000						
			20120680000220	Construcción y mejoramiento parque principal municipio El Carmen de Chucurí	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	El Carmen de Chucurí	1.00	1.00	1,149,483									
			20120680000305	Adecuación y remodelación parque principal municipio de Cepita	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	Cepita	1.00	1.00	850000									
				Adecuación y remodelación parque corregimiento Puerto Araujo municipio de Cimitarra	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	Cimitarra	1.00		300000									
				Adecuación y remodelación parque municipio de Galán	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	Galán	1.00		40000									
			20120680000063	Construcción y mejoramiento parque principal municipio de los Santos	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	Los Santos	1.00	1.00	250000									
				Construcción II FASE PARQUE PRINCIPAL mpio Cabrera	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	Cabrera	1.00		400000									
				REMODELACION Y ADECUACION PARQUE DEL AGUA,mpio Tona	Nº de equipamientos construidos, mejorados y adecuados.	Tona	1.00		1023000									

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD		
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)							
	LINEA ESTRATEGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO		Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano						20120680000292	Mejorar, mantener o construir parques en el Area metropolitana de Bucaramanga	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Bucaramanga	4.00	1.00	460134					
											20100680000449	ADICIONAL No 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2045 DE 2010 CUYO OBJETO ES ADECUACION COLISEO PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER.	Nº de plazas de ferias construidos o mejorados.	Oiba	1		238218	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	01/04/13
				5%								Adecuación y remodelación plaza de mercado municipio de Suaita	Nº de plazas de mercados construidas o mejoradas.	Suaita	1.00		800000	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	Agosto de 2013
											20120680000192	Adecuación y remodelación plaza de mercado municipio de Charala	Nº de plazas de mercados construidas o mejoradas.	Charala	1.00	1.00	300000	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	
											20120680000201	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE RECREACION URBANA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	No. de equipamientos atendidos.	Barrancabermeja	1.00		548,207	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	Agosto de 2013
											20120680000171	SUMINISTRO E INSTALACION PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE EN EL BARRIO KENNEDY E INSTALACION BARANDA EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Bucaramanga	1.00	1.00				
												Adecuación y remodelación palacio municipal de Suaita	Nº de palacios municipales cofinanciados	Suaita	1.00		400000	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	Agosto de 2013
												Adecuación y remodelación palacio municipal de Galán	Nº de palacios municipales cofinanciados	Galán	1.00		750000	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	
											20120680000175	Mejoramiento cancha de futbol barrio Kenedy	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Bucaramanga	1.00	1.00	1388829			
											20120680000143	Terminación cancha de futbol municipio de Gambita	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Gambita	1.00	1.00	424470			
											20100680000522	Estadio cancha de futbol municipio de Málaga	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Málaga	1.00	1.00	416951			
											20120680000107	Construcción coliseo cubierto municipio de Lebrija	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Lebrija	1.00	1.00	1049982			
											20120680000194	Encerramiento polideportivo vereda Puyana mpio lebrija	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Lebrija	1.00	1.00	100457			
												Terminación Construcción coliseo cubierto municipio de Concepción	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Concepción	1.00		430000			
												Polideportivo corregimiento el Hatillo municipio de Albania	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Albania	1.00		240000			
											20100680000137	Construcción coliseo cubierto municipio de Chipata	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Chipata	1.00		852442	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	Agosto de 2013
											20120680000096	Adecuación Cancha municipal municipio de Vetas	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Vetas	1.00	1.00	1056720			
												ADECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, mpio Piedecuesta	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Piedecuesta	1.00		1,300,000			
											20100680000388	ADECUACION CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Lebrija	1.00		58,672			
												COSNTRUCCION PRIMERA FASE VILLA OLIMICA, mpio. Landazuri	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Landazuri	1.00		800,000			
											20110680000216	CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ARTAOCA	Nº de escenarios deportivos o canchas mejorados, mantenidos o construidos	Aratocha	1.00	1.00	34,970			
											20120680000003	Mejoramiento y construcción Coliseo Barichara	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Barichara	1.00	1.00	389033			
											20120680000263	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ALTOS DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Cimitarra	1.00		123637			
											20120680000292	Mejorar, mantener o construir escenarios deportivos o canchas polideportivas en el Area metropolitana de Bucaramanga	Nº de equipamientos construidos, mejorados y mantenidos.	Bucaramanga	4.00		2328140			
										Construcción, mejoramiento y adecuación Acalago Florida	Parque construido, mejorado o adecuado.	Floridablanca	1.00		2000000	Convenio y/o Contrato	Secretario de Infraestructura-Grupo Proyectos Especiales	Agosto de 2013		
										Construcción Acalago en PanaChi	Parque construido, mejorado o adecuado.	Aratocha	1.00		6900000					

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)						
									20120680000179	CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS GAMBITA VIEJO, GUAUSA, HUERTAS, JUAN NEGRO, PORQUERAS, SAN VICENTE, SUPATA, VUAGUAL, CHINATA, CUEVAS, EL CALVARIO, EL TABLON, EL PALMAR, FAVITA DEL MUNICIPIO DE GAMBITA	Nº de usuarios conectados	Gambita	33.00	33.00	456,920				
										CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS CASAS BLANCAS, EL CENTRO, EL PALMAR, EL RECREO, EL TIGRE, LA MATA municipio la Paz	Nº de usuarios conectados	La Paz	39.00		645,984				
										CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	Nº de usuarios conectados	San Vicente de Chucurí	25.00		300,000				
									20120680000180	CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS CHAGUACA, EL RAMAL, EL UVAL, GANIVITA, MACANAL, MOMPA, SIACHIA, SUSA, TIERRA AZUL, TINAVITA, TOMBITA, VEGAS, YARIGUIES, CAGUANOQUE, EL UVAL, MOMPA, SANTA CRUZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE ONZAGA	Nº de usuarios conectados	Onzaga	25.00	25.00	430,427				
									20120680000244	CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA EL BORJO - FASE 1 - DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER	Nº de usuarios conectados	Puerto Parra	95.00	95.00	1,365,738				
						10%	Constituir y poner en operación 16 bancos de maquinaria por núcleos provinciales.	Nº de bancos de maquinaria constituidos y puestos en operación.	20120680000222	Prevención y atención de emergencias en las vías del Departamento	Nº de bancos de maquinaria constituidos y puestos en operación.	Municipios Dpto	16		37953759	Contrato	Secretario de Transporte- Grupo de Vías	Diciembre de 2013	
						90%	Atender el 100% de las emergencias viales en la red secundaria que se presenten, priorizadas por el CREPAD.	% de avance en las emergencias viales atendidas.		ATENCION EMERGENCIAS VIA SAN GIL - CABRERA	% de avance en las emergencias viales atendidas.	Cabrera	100.00	100.00	50,000				
										ENCAUSAMIENTO QUEBRADA LA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	% de avance en las emergencias viales atendidas.	Santa Helena del Opón	100.00	100.00	50,000				
										REHABILITACION DE LA VIA CABECERA MUNICIPAL - CAÑAVERALES - EL CUARENTA - EL TOBOSO - LA FORTUNA, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI	% de avance en las emergencias viales atendidas.	El Carmen de Chucurí	100.00	100.00	100,000				
										ATENCION EMERGENCIA VIA CAPITANEJO PUENTE LATA	% de avance en las emergencias viales atendidas.	Capitanejo	100.00	100.00	25,000				
										ATENCION EMERGENCIAS VIA SAN VICENTE - EL CARMEN DE CHUCURI	% de avance en las emergencias viales atendidas.	San Vicente Chucurí	100.00	100.00	100,000				
										APOYO ATENCION EMERGENCIA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PITALES, MIO DE LA PAZ	% de avance en las emergencias viales atendidas.	La Paz	100.00	100.00	44,149				
										ATENCION DE LA EMERGENCIA - EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO CACHIPAY CON EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON- SANTANDER	% de avance en las emergencias viales atendidas.	Santa Helena del Opón	100.00	100.00	19,991	Convenio y/o Contrato	Secretario de Transporte- Grupo de Vías	Diciembre de 2012	
										ATENCION DE EMERGENCIAS VIA LA PAZ - MIRABUENOS	% de avance en las emergencias viales atendidas.	La Paz	100.00		105,000				
										ATENCION EMERGENCIAS VIA GUALILO - SANTA HELENA	% de avance en las emergencias viales atendidas.	Santa Helena del Opón	100.00		100,000				
										ATENCION EMERGENCIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION BATEA Y MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA QUEBRADA LA HONDA EN LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE GALAN Y EL PALMAR SANTANDER	% de avance en las emergencias viales atendidas.	Galán, El Palmar	100.00	1.00	55,500				
										APOYO ATENCION DE EMERGENCIA CONSERVACION DE PUENTE LA CHAVEZ MUNICIPIO DE CONFINES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	% de avance en las emergencias viales atendidas.	Confines	100.00	1.00	73,844				
			Modernización de la Infraestructura			50%	Crear y poner en funcionamiento un comité interinstitucional para fortalecer el proceso de modernización de la infraestructura.	Comité interinstitucional creado y en funcionamiento.		Modernización de la infraestructura del Departamento	% avance de creación y funcionamiento del comité interinstitucional	Municipios del Dpto	1			Convenio	Secretario Transporte	Marzo de 2013	

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)						COSTO TOTAL DEL PROYECTO
			de Transporte de la Red Primaria			50%	Apoyar en un 5% la constitución y operación de la plataforma logística y la hidropista del río Magdalena; y la vía fluvial por el río Chicamocha para el transporte multimodal.	% en la constitución y en operación de la plataforma.		Implementación de la plataforma logística y la hidropista del río Magdalena; y la vía fluvial por el río Chicamocha para el transporte multimodal.	% en la constitución y en operación de la plataforma.	Barrancabermeja, Puerto Wilches	1		3000000	Convenio	Secretario Transporte	Marzo de 2013	
			Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria.			10%	Mejorar 500 kilómetros y/o pavimentar 50 Km de la red vial secundaria e incrementar los niveles de señalización y seguridad vial, por inversión pública y/o privada.	Nº de km mejorados y/o pavimentados	20100680000253	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA ENCISO- CARCASI, SECTOR 1 (MUNICIPIO DE ENCISO: 4 KM), SECTOR 2 (MUNICIPIO DE CARCASI: 2.19KM), DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nº de km mejorados y/o pavimentados	Enciso, Carcasi	6.19	6.19	30000	Contrato	Secretario Transporte-Grupo de Vías	Abril de 2013	
										20120680000254	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA HATO PALMAR	Nº de kilómetros mantenidos.	Hato	0.60	0.60	130.000			
										20100680000180	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA GIRON – ZAPATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nº de kilómetros mantenidos.	Zapatoca	2.50	2.50	1070000			
							10%	Realizar mantenimiento rutinario a 1.100 kilómetros de la red vial secundaria.	Nº de kilómetros mantenidos.	20120680000059	Mantenimiento rutinario de la red vial Departamental	Nº de kilómetros mantenidos.	Municipios Dpto	300	300	1615384	Convenio y/o Contrato	Secretario Transporte-Grupo de Vías	Septiembre de 2013
											Mantenimiento a la vía antigua Floridablanca-Bucaramanga(Obras y andenes)	Nº de kilómetros mantenidos.	Floridablanca	5.00	5.00	462.044			
											Mantenimiento vía Guepsa-San Benito	Nº de kilómetros mantenidos.	San Benito	3.00		300000			
										20100680000310	REHABILITACIÓN DE LA VÍA BUCARAMANGA – MATANZA, SECTOR LA VIRGEN – BOSCONIA, DEL K0+000 AL K5+556 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nº de kilómetros mantenidos.	Bucaramanga	0.30		962625			
										20090680000200	REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA SAN VICENTE SECTOR K 26+000 AL 44+000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	Nº de kilómetros mantenidos.	San Vicente de Chucuri	1.00	1.00	90856			
										20100680000180	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA GIRON – ZAPATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nº de kilómetros mantenidos.	Zapatoca	2.50	2.50	1000000			
										2012004680067	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO - SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO	Nº de kilómetros mantenidos.	Capitanejo	10.00		1000000			
										20120680000254	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA HATO PALMAR	Nº de kilómetros mantenidos.	Hato	0.60	0.60	130.000			
							70%	Realizar mantenimiento periódico a 1.210 kilómetros de la red vial secundaria.	Nº de kilómetros mantenidos.	20120680000069	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL VIA ANTIGUA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA DESDE EL SECTOR ALEDANO AL COLEGIO VICENTE AZUERO (BARRIO BUCARICA) BARRIO BELLAVISTA - BARRIO ROSALES - BARRIO SANTA ANA	Nº de kilómetros mantenidos.	Floridablanca	2.30	2.30	462.044	Convenio y/o Contrato	Secretario Transporte-Grupo de Vías	Septiembre de 2013
										20090680000396	ADICIONAL N°3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1155 DE 2011 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (TOPE - SANTA BARBARA)	Nº de kilómetros mantenidos.	Santa Barbara	2.00	2.00	120.012			
										2012004680048	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE GUAPOTA Y CHIMA CON LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SITIOS CRITICOS	Nº de kilómetros mantenidos.	Guapota, Chima	20.00		2.000.000			
										2.01207E+13	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA SUPERFICIE VIAL DE LA VIA PESCADERO – CEPITA DESDE EL ACCESO POR LA TRONCAL CENTRAL HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO CHICAMOGCHA EN EL MUNICIPIO DE CEPITA	Nº de kilómetros mantenidos.	Cepita	1.5	1.5	1999998			
						10%	Mejorar e implementar el sistema de información de infraestructura vial secundaria del departamento.	No de sistemas mejorados e implementado.	20120680000299	ADECUACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	No de sistemas mejorados e implementado.	Dpto Santander	1		141910	Convenio y/o Contrato	Secretario de Transporte	Diciembre de 2013	
			Modernización de la Infraestructura de Transporte - Puentes de la Red secundaria							Construcción, mejoramiento y conservación de puentes de la red vial Departamental (Puente la Aragua, Caño Diez Rionegro, Pericos Charta)	Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.		200.00		2700000				
											APOYO ATENCION DE EMERGENCIA CONSERVACION DE PUENTE LA CHAVEZ MUNICIPIO DE CONFINES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.	Confines	4.00					
											APOYO ATENCION EMERGENCIA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PITALES, MIO DE LA PAZ	Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.	La Paz	3.00					
							100%	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o conservación de 700 mts de puentes de la red secundaria	Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.	20120680000208	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SURATA EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA PERICOS, MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER	Nº de metros de puentes construidos, mejorados y conservados.	Charta	20	20	933073	Convenio y/o Contrato	Secretario de Transporte-Grupo de vías	Agosto de 2013

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)					
						30%	Apoyar el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 200 kilómetros de la red vial terciaria.	Nº de Km apoyados y mejorados.		ATENCION DE EMERGENCIAS RED VIAL CENTENARIO - EL CONCHAL, URIBE URIBE - CHUSPAS Y BETANIA - PUYANA, MUNICIPIO DE LEBRIJA	No. De Km apoyados y mejorados	Lebrija	0.80	0.80	100,000	Convenio y/o Contrato	Secretario de Transporte- Grupo de Vías	Septiembre de 2013
									ATENCION EMERGENCIAS VIA BATACLAN - EL QUEMADO, MUNICIPIO DE TONA	No. De Km apoyados y mejorados	Tona	0.80	0.80	100,000				
									ATENCION EMERGENCIAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DEL PLAYON	No. De Km apoyados y mejorados	El Playón	0.80	0.80	100,000				
									APOYO A LA EMERGENCIA MEDIANTE CONSTRUCCION BOX COULVERT VEREDAS PALMAR- SALITRE EN CONFINES	No. De Km apoyados y mejorados	Confines	0.30	0.30	39,679				
									ATENCION EMERGENCIA VIA PIEDECUESTA - SEVILLA	No. De Km apoyados y mejorados	Piedecuesta	0.50	0.50	54,286				
									ATENCION DE LA EMERGENCIA - EN LA RED VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENCISO - SANTANDER	No. De Km apoyados y mejorados	Enciso	0.20	0.20	15,000				
									CORREGIMIENTO CURUMUTA PATURIA MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	No. De Km apoyados y mejorados	Puerto Wilches	0.50		100,050				
									OBRAS DE MITIGACION Y CONTROL DE INUNDACION BRISAS DE JUAN, VIA LA CONSULTA - SALINAS - PUERTO CULTO, MUNICIPIO DE RIONEGRO	No. De Km apoyados y mejorados	Rionegro	0.60		125,000				
								2012004680032	MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL TRINCHERAS - SAN IGNACIO - EL FILO NEDIANTE PERFILADO Y CUNETEO Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS, Y HUELLAS VEHICULARES) EN LAS VEREDAS EL FILO, LA GUADA- LA CEIBA DEL MUNICIPIO DEL EL PLAYON	No. De Km apoyados y mejorados	Playón	4.00		1,000,000				
								20120680000334	MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA GALAPAGOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER	No. De Km apoyados y mejorados	Rionegro	0.20		56,195				
								20090680000521	Apoyo a la construcción via Yuma CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CON LA TRONCAL DEL MAGDALENA – RUTA 45- DEPARTAMENTO DE SANTANDER VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN ORDENANZA NO 044 DE NOVIEMBRE DE 2009	No. De Km apoyados y mejorados	Barrancabermeja	2.50		8000000				
								20120680000348	CONSTRUCCION PLACA HUELLAS VEHICULARES EN CONCRETO HIDRAULICO VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE MALAGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	No. De Km apoyados y mejorados	Málaga	0.2	0.2	56282				
								20120680000321	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL CORREGIMIENTO 3 SECTOR LA MALAÑA, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	No. De Km apoyados y mejorados	Bucaramanga	0.2	0.2	56506				
								20120680000358	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES PARA LAS VEREDAS GUAMOPEQUEÑO, VIA ALTOS DE GUATIGUARA, ALTOS DE RUITOQUE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y VEREDA ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER	No. De Km apoyados y mejorados	Girón	1	1	201314				
								20120680000359	CONSTRUCCION DE 210 ML EN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RANCHO JUY - LA LAGUNA MUNICIPIO DE LEBRIJA	No. De Km apoyados y mejorados	Lebrija	0.2	0.2	203287				
								20120680000355	ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASESORIA PARA LA PAVIMENTACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE TRAMOS VIALES PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	No. De Km apoyados y mejorados	Dpto. Santander	2	2	1317004				
						5%	Apoyar la construcción de 2 intercambiadores de tráfico.	Nº de intercambiadores de tráfico apoyados.	20120680000300	Apoyo a la construcción del intercambiador de tráfico el Bosque Floridablanca.	Nº de intercambiadores de tráfico apoyados.	Floridablanca	1.00	1	1500000	Convenio	Secretario de Transporte	Diciembre de 2013
			Modernización de la Infraestructura de Transporte Aéreo			100%	Gestionar el mejoramiento o mantenimiento para el buen estado 4 aeropuertos locales como modo alternativo de transporte	Nº de aeropuertos mejorados y mantenidos.		Gestionar el mejoramiento y mantenimiento de los aeropuertos Palonegro y Yariguies	Nº de aeropuertos mejorados y mantenidos.	Bucaramanga, Barrancabermeja	2.00	2		Gestión con el Mintransporte- Aerocivil	Secretario de Transporte	Diciembre de 2013
			Modernización de la Infraestructura de Transporte Férreo			100%	Gestionar un convenio para la construcción del Ferrocarril del Carare.	No de convenios gestionados.		Gestionar convenio para la construcción del Ferrocarril del Carare.	No de convenios gestionados.	Dpto	1.00			Convenio	Secretario de Transporte	Diciembre de 2013