



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION No. **16 807** DE 2016

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 017 del 21 de mayo de 2014 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”** con BPIN: 2014004680004 siendo designado como ejecutor el Departamento de Santander, el cual posteriormente tuvo un ajuste aprobado mediante Acuerdo 032 de 13 de mayo de 2015.

Que mediante Decreto No. 178 de 09 de junio de 2014, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”** con BPIN: 2014004680004 con recursos del SGR.

Que para la ejecución del proyecto **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”** se suscribieron los contratos de obra No. 3700 del 10 de noviembre de 2015, por valor de \$544.673.743,00 y de Interventoría No. 3738 del 11 de noviembre de 2015 por valor de \$ 70.107.500,00.

Que no se realizó consignación de reintegros a la Tesorería Departamental puesto que no se giró el anticipo.

29 SEP 2016

d.



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680004 en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO DE OBRA:

TIPO DE CONTRATO	Obra
CONTRATO No Y FECHA	3700 de Noviembre 10 de 2015
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SANTANDER
NIT O CC No.	900.906.275-2
CONCEPTO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$ 544.673.743,00
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR	CONSORCIO NISE
NIT O CC No.	900.908.052-6
SUPERVISOR	ANA LUCIA WANDURRAGA BALLESTEROS
FECHA DE INICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
MUNICIPIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	LANDAZURI, SANTANDER
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$544.673.743,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$0	
ANTICIPO INICIAL		\$0
ANTICIPO ADICIONAL		\$0
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$544.673.743,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0
SUMAS IGUALES	\$544.673.743,00	\$544.673.743,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No Y FECHA	3738 de Noviembre 11 de 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO NISE
NIT O CC No.	900.908.052-6
CONCEPTO	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$ 70.107.500,00

29 SEP 2016

d



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR	N/A
NIT O CC No.	N/A
SUPERVISOR	ANA LUCIA WANDURRAGA BALLESTEROS
FECHA DE INICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
MUNICIPIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	LANDAZURI, SANTANDER
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 70.107.500,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$0	
ANTICIPO INICIAL		\$0
ANTICIPO ADICIONAL		\$0
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 70.107.500,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$
SUMAS IGUALES	\$ 70.107.500,00	\$ 70.107.500,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680004, no se llevaron a cabo dado que el proyecto en mención no fue ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

RECURSOS DEL SGR			OTROS RECURSOS	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 615.184.772,00		\$ 0,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 614.781.243,00		\$ 0,00	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 403.529,00		\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 614.781.243,00		\$ 0,00	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$0,00		\$ 0,00	
VALOR NO EJECUTADO		\$614.781.243,00		\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$615.184.772,00		\$ 0,00

Que en consideración a lo expuesto y evidenciados los saldos a favor del Departamento, le corresponde al Jefe de la oficina gestora solicitar la liberación de dichos saldos;

29 SEP 2016

dx



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” con BPIN: 2014004680004 con los siguientes resultados, recomendaciones y/o conclusiones:

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” con BPIN: 2014004680004 al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

29 SEP 2015

MAURICIO MEJÍA ABELLO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Revisó: Sergio Pitta. Jurídico Infraestructura

Proyectó: Ana Lucía Wandurraga Ballesteros
Claudia Johana Ceballos Criollo

VoBo: Cesar Augusto García Duran
Director de Proyectos y Regalías

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2014004680004

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

VALOR DEL PROYECTO:	\$ 615.184.772,00	VALOR GIRADO:	\$ 615.184.772,00	OTRAS FUENTES DE FINANCIACION:	\$ 0,00

RELACION DE CONTRATOS:

3700: MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 544.673.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 544.673.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 544.673.743,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 544.673.743,00	\$ 0,00

3738: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 70.107.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 70.107.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 70.107.500,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 70.107.500,00	\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGPR

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR	\$ 615.184.772,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 615.184.772,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 614.781.243,00	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 614.781.243,00
VALOR NO COMPROMETIDO		VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 614.781.243,00	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 614.781.243,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO		VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	614.781.243,00	VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	615.184.772,00	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	615.184.772,00

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 615.184.772,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 614.781.243,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 614.781.243,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 614.781.243,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	615.184.772,00

Ana Lucía Wandurraga Ballesteros
 Supervisor del proyecto
 Claudia Johana Ceballos Criollo
 Soporte Gesproy Regalias- Infraestructura
 Luz Stella Pérez García
 Técnica Operativa de la Dirección de Regalias secretaria
 de Planeación de Santander

	CARTA	CÓDIGO	AP-AL-RG-110
		VERSIÓN	10
		FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
		PÁGINA	Página 1 de 1

No. 20160026

LA DIRECTORA TECNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE y no se encontró registros de depósitos por concepto de reintegro de los siguientes Contratos:

BPIN 2014004680004 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT No.	VALOR REINTEGRADO
Contrato de Obra Pública No. 3700/2015	UNION TEMPORAL SANTANDER	900906275-2	-
Contrato de Interventoría No. 3738/2015	CONSORCIO NISE	90090805-06	-

BPIN 2014004680031 NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL-AIRE LIBRE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT No.	VALOR REINTEGRADO
Contrato de Obra Pública No. 3579/2015	UNION TEMPORAL PARQUES Y GIMNASIOS SANTANDER	900896302-9	-
Contrato de Interventoría No. 3589/2015	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUES SANTANDER 2015	900897990-0	-

Se expide en Bucaramanga a 30 de Septiembre de 2016.

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
 Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboró. Enid Rueda Prada